

建(教)第18号の1 宇和島水産高校ポンプ室新築外工事 (2016年 10月 31日作成)		月間工程表 (11月)		建築主 愛媛県知事 中村 時広		着工 平成28年 8月 26日		建築 中央総合建設株式会社												
		監理 株式会社 堀建築研究所		竣工地 宇和島市明倫町1丁目2番20号		竣工 平成29年 3月 20日		機械設備 豊田冷機工業株式会社 電気設備 株式会社 プログレス												
平成28年																				
11月																				
1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) 6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土) 13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) 20(日) 21(月) 22(火) 23(水) 24(木) 25(金) 26(土) 27(日) 28(月) 29(火) 30(水)																				
倉庫新築工事	掘削	砕石敷き	捨コン		墨出し	布基礎配筋	型枠	ベースコン打設	墨出し	立上り型枠	立上りコン打	養生	脱型	埋戻し	砂利敷き	土間配筋	コン打	基礎天端均し	墨出	材料搬入
ポンプ室新築工事	掘削	砕石敷き	捨コン		墨出し	底板基礎配筋	底板型枠	生コン打設	墨出し	地中梁型枠	生コン打設	養生	脱型	埋戻し	土間配筋	コン打ち			墨出	壁型枠建込
受水槽工事															掘削	砕石敷き	捨コン	捨コン	墨出	配筋
地下濾過槽工事	掘削	砕石敷き	捨コン		墨出し	基礎底板配筋	底板型枠	生コン打設		壁型枠			生コン打設	墨出し	壁・スラブ型枠					スラブ配筋
									底板上部壁配筋											
寄宿舎建築工事	室内空気濃度測定																			
	屋上ハト小屋撤去	仮設用鉄骨架台設置								高架水槽仮移設	既存防水層撤去及び柱	梁はつり	アンカー打ち込み	アンカー位置出し	耐震壁配筋	耐震壁型枠			無収縮	
取水ポンプスペース工事	屋上足場設置	仮配管																		
機械設備工事	外構工事																			
電気設備工事																				
学校行事○																				

は騒音が発生します。

※日程は天候及び進行状況等により前後します。