

建(教)第18号の1

宇和島水産高校ポンプ室新築外工事

月間工程表

(12月1~12月31日)

(2016年 11月 30日作成)

建築主

愛媛県知事 中村 時広

監理

株式会社 堀建築研究所

施工地

宇和島市明倫町1丁目2番20号

現場代理人 西岡 正行

着工

平成28年 8月 26日

竣工

平成29年 3月 20日

中央綜合建設株式会社

平成28年

12月

1(木) 2(金) 3(土) 4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) 11(日) 12(月) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) 18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) 25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金) 31(土)

倉庫新築工事

養生 → 立上り型枠脱型 → 土間埋戻し → 砂利敷き → 土間配筋 → 土間コン打設 → 養生 → 天端均し → 棟上げ → 屋根仕舞い

冬期休暇

ポンプ室新築工事

掘削・砂利敷き・捨てコン → 墨出し → 底板型枠 → 底板基礎配筋 → コン打設 → 養生 → 墨出し → 梁型枠 → コン打設 → 養生 → 埋戻し → 土間配筋 → コン打設 → 墨出し → 養生

受水槽工事

掘削 → 砂利敷き → 捨てコン → 墨出し → 配筋 → 型枠 → コン打設

地下濾過槽工事

窯場設置 → 墨出し → 底板型枠 → 基礎底板配筋 → 養生 → 墨出し → 生コン打設 → 止水板設置 → 足場 → 3層目内壁型枠 → 3層目壁・スラブ配筋 → 外壁型枠 → コン打設 → 養生

寄宿舍建築工事

屋上養生用屋根設置 → 防水層撤去 → アンカー位置確認 → アンカー打ち込み → 耐震壁配筋 → 耐震壁型枠 → コン打設 → 養生

取水ポンプ  
スペース工事

基礎工事 → 加工 → 建て方 → 屋根仕舞い → 外壁貼り → コーキング → サッシ設置

立 会 ・ 検 査 △

学 校 行 事 ○

△定例会議  
△生コン打設立会

△配筋検査

△木材材料検収

△配筋検査

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△配筋検査

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会

△生コン打設立会