



9月・10月工事範囲

①中庭(ポンプ室・受水槽・地下濾過槽)工事

工事内容
 仮設工事：平成28年9月26日より平成28年10月2日まで
 解体工事：平成28年10月3日より平成28年10月9日まで
 基礎工事：平成28年10月10日より平成28年11月5日まで

②倉庫新築工事

工事内容
 仮設工事：平成28年9月29日より平成28年10月16日まで
 解体工事：平成28年10月17日より平成28年11月5日まで

③取水ポンプスペース工事

工事内容
 仮設工事：平成28年10月11日より平成28年10月11日まで
 基礎工事：平成28年10月17日より平成28年11月22日まで
 建方仕上げ工事：平成28年10月24日より平成28年11月31日まで

※詳細は月間工程表による
 ※尚、工程は天候等により変わります。

※校内では生徒との動線が多い為、工事車両は徐行し安全運転に努める。

凡例	
	キャストゲート W6000×H1800・W3000×H1800
	仮囲い：波型亜鉛鉄板 H=1800
	プラスチックフェンス H=1000
	主工事車両経路を示す

仮設計画図 S:1/400