建(教)第18号の1
宇和島水産高校ポンプ室新築外工事

月間工程表

(10月1日～10月31日)
(　2016年　9月　14日作成)

建　築　主	愛媛県知事　中村　時広	現場代理人　西岡　正行	
監　　理	株式会社 堀建築研究所	着　　工	平成28年　8月　26日
施　工　地	宇和島市明倫町1丁目2番20号	竣　　工	平成29年　3月　20日

中央綜合建設株式会社

平成28年
10月

1(土)	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	31(月)

倉庫新築工事			仮囲い						解体用飛散防止足場設置							内部仕上げ材撤去						上屋撤去						基礎撤去	
ポンプ室新築工事	仮設足場		中庭水槽・花壇撤去						丁張	位置確認		掘削			砕石敷き	捨コン	墨出し		基礎配筋			基礎型枠				配筋検査	生コン打設		養生	
受水槽工事									丁張	位置確認		掘削			砕石敷き	捨コン	墨出し		基礎配筋			基礎型枠				配筋検査	生コン打設		型枠	
地下濾過槽工事									丁張	位置確認						掘削						砕石敷き	捨コン	墨出し		基礎配筋			型枠	
寄宿舎建築工事			仮囲い			昇降用足場設置				仮設用鉄骨架台設置						仮配管						高架水槽仮移設			既存防水層撤去及びｺﾝｸﾘｰﾄ撤去					
取水ポンプスペース工事									丁張	位置確認	設備配管(別途)					基礎工事						建て方		屋根仕舞い		外壁貼り		コーキング	
立　会・検　査 △						○中間考査				△建物位置確認				△床堀り確認							△基礎配筋検査					○防災退避訓練	△生コン打設立会	△配筋検査	
学　校　行　事 ○																														

■ は騒音が発生します。

※日程は天候及び進行状況等により前後します。